

**CONTOPP®**

Beschleuniger 15  RS  HD  Comp.)

**Aufheizprotokoll zum Belegereifheizen**

**Auftraggeber:** \_\_\_\_\_

**Bauvorhaben/  
Bauabschnitt:** \_\_\_\_\_

**Bauteil/  
Stockwerk:** \_\_\_\_\_

**Estricharbeiten beendet am:** \_\_\_\_\_

Tage Belegereifheizen	Soll- Vorlauftemperatur	Abgelesene Vorlauftemperatur	Datum Uhrzeit	Prüfer
Ab 3. Einbautag	+ 25°C			
Am 4. Einbautag	+ 35°C			
Am 5. Einbautag	+ 45°C			
Am 6. Einbautag	max. + 55°C			
Am 7. Einbautag	max. + 55°C			
Am 8. Einbautag	+ 45°C			
Am 9. Einbautag	+ 35°C			
Am 10. Einbautag	+ 25°C			

**Achtung:**

Vor Oberbelagsverlegung die Vorlauftemperatur auf ca. 20 - 25°C absenken bzw. die erforderliche Estrichtemperatur des Oberbelagsverlegers einhalten. Während der Aufheizphase dürfen keine Verputztätigkeiten ausgeübt werden und die Estrichfläche nicht zugestellt sein. Für Abluft von hoher Luftfeuchtigkeit ohne Zugluft ist zu sorgen.

**Belegeheizen mit automatischer Regelung?**  Ja  Nein

**Ende des Belegereifheizens:** \_\_\_\_\_

**Heizungsfabrikat?** \_\_\_\_\_

**Während des Belegereifheizens sind Räume nach Vorschrift des Estrichlegers belüftet worden?**  Ja  Nein

**Die beheizte Fußbodenfläche war frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen?**  Ja  Nein

**CM-Messung am:** \_\_\_\_\_ **Messwert:** \_\_\_\_\_ **CM-%** \_\_\_\_\_

**Bodenbelagsverlegung begonnen:** \_\_\_\_\_

**Bodenbelagsverlegung fertiggestellt:** \_\_\_\_\_

**Unterschrift Ausführender:** \_\_\_\_\_ **Datum:** \_\_\_\_\_